



Obra
EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS, REVESTIMENTOS E
ESQUADRIAS NA EMEF CÍCERO BROGNI

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.514,58	100,00% 4.514,58			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 4.525,95	25,00% 1.131,49	25,00% 1.131,49	25,00% 1.131,49	25,00% 1.131,49
3	RECUPERAÇÃO E REFORÇO PILARES	100,00% 50.065,76	50,00% 25.032,88	50,00% 25.032,88		
4	RECUPERAÇÃO REVESTIMENTOS	100,00% 31.286,10		100,00% 31.286,10		
5	PINTURA	100,00% 23.889,97			100,00% 23.889,97	
6	ESQUADRIAS	100,00% 19.419,90			25,00% 4.854,98	75,00% 14.564,93
Porcentagem			22,95%	42,97%	22,35%	11,74%
Custo			30.678,94	57.450,46	29.876,43	15.696,41
Porcentagem Acumulado			22,95%	65,91%	88,26%	100,0%
Custo Acumulado			30.678,94	88.129,40	118.005,83	133.702,26

Joel Marcos Ozimboski
 Engenheiro Civil CREA RS 244.493